

Akce kolárna

Vážení členové a nájemníci,

Dokončili se stavební činnosti firmou Panelbyt, která realizovala stavební otvor, osazení ocelových výztuží a jejich přikotvení, do vzniklého otvoru osadila zárubeň a otvor zednický začistila. Aktuálně proběhne ještě odstranění vad a nedodělků dne **22.2.** – výměna poničené dlažby, doplnění soklů a hrubá výmalba.

Po instalaci zárubně jsme nechali zaměřit přesné rozměry otvoru zárubně a pantů pro objednání požárně odolných dveří. Nechtěli jsme riskovat, že by předem objednané PO dveře by z nějakého důvodu nešli do zárubně napasovat. Z důvodu zapravení elektromechanického zámku do křídla dveří pro účely certifikace jako požární dveře a z důvodu né standardního dekoru dubu skand. (dekor stávajících dveří v přízemí), budou dveře dodány do 7-8 týdnů od objednání. Termín nám bude ještě firmou upřesněn.

Do doby dodání dveří bude instalováno zabezpečení tohoto prostoru (kamerový systém a čtečka pro autorizovaný vstup), doplnění mříže na původní dveře, postupná příprava držáků kol, nátěr zárubně a závěrečná obnova nátěru podlahy.

Umístění elektrokol

Jsme přesvědčeni, že nakonec počet elektrokol bude minimální. Podle toho necháme v závěru instalovat plánované zásuvky pro nabíjení.

Z požárního hlediska zatím neexistuje žádný předpis, který řeší podmínky nabíjení ve společných prostorách domu.

V případě, že nebude akumulátor odnímatelný z kola a vlastník bude chtít nabíjet v prostoru kolárny, doloží nám certifikovanou nabíječku ke kontrole. Pro zvýšení bezpečnosti bychom potom mohli doplnit multisenzorový požární hlásič se signalizací na členy výboru.

Požádáme tedy ještě o trpělivost ohledně prací v prostoru nové kolárny

Výbor SVJ/BD
V Praze dne 18.02.2022